

Verbale sopralluogo presso De Amicis.

Il giorno 07 del mese di gennaio ²⁰²⁰ alle ore 12,00 si effettua un sopralluogo a seguito di richiesta del Dirigente Scolastico d.sse Annunziata Mercurio per al-
lestimento senza preavviso di una impalcatura per
avvio lavori presso il plesso De Amicis.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico d.sse Annunziata Mercurio, il presidente del Consiglio di Istituto sig. Barbara Coppola, il RSPP dell'I.C. Pollione ing. Scarpellino Roberto, il RLS prof. Priori Alfonso, la coordinatrice del plesso De Amicis ins. Pico Patrizia, l'ing. Antonio Fresco Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Formia, l'ing. Palmigiano Sare del Comune di Formia, l'assessore Pasquale Forte, l'ing. De Bellis Oreste responsabile sicurezza e direzione dei lavori.

Il Dirigente Scolastico esprime il proprio rammarico per non aver avuto alcuna informazione pure a fronte di reiterata richieste al Comune di Formia a partire dal 26/11/2019. Esprime tutta la propria preoccupazione per la sicurezza e le proprie responsabilità in tale materia essendo gli spazi del plesso De Amicis, e per le criticità esistenti che l'impalcatura presenta oltre alla carenza di docu-

I.C. "VITRUVIO POLLIONE"

C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V

AOO_LTIC_001 - IC VITRUVIO POLLIONE

Prot. 0000088/E del 07/01/2020 13:44:22 I.3 - Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni



Il RSPP dichiara di aver ricevuto la documentazione di cantiere il giorno 7/01/2020 e de una breve visione delle documentazioni nota che manca l'autorizzazione ministeriale del ponteggio e sui prospetti oggetto dei lavori manca la manutenzione su entrambi i prospetti. Il cantiere non è delimitato e presenta ostruzione della viabilità.

I documenti ricevuti a mezzo email sono carenti delle firme dei responsabili del cantiere e altro. Ritiene che prima di dare avvio ai lavori e al monitoraggio delle evolte del ponteggio si debba richiedere di installare un piano di ripartizione dello spessore di 5 cm.

Prima di avviare il cantiere tale documentazione deve essere scambiata presso la Direzione dell'I.C. Pollicione per le avvenute firme.

La Dirigente conferma di non aver ricevuto tale documentazione, né alcuna preliminare informazione.

L'ing. Fresco nello sensarsi per il mancato invio delle documentazioni inerenti i lavori da effettuarsi nel plesso De Amicis, fa presente che lo stesso può trasmettere nella giornata odierna ed invita il coordinatore della sicurezza a delimitare l'area di cantiere per rendere evidente le competenze in materia di sicurezza nelle aree di competenza del plesso scolastico. Inoltre

invita la Dirigente Scolastica, una volta ricevuta
la documentazione, a far presente eventuali osservazio-
ni nella gestione delle interferenze di cantiere, sia in
riferimento ai percorsi pedonali che di quelli carrabili
in modo che se ne possa tener conto nel corso dello
svolgimento dei lavori.

L'ing. De Bellis, tenuto conto di quanto premesso
e delle indicazioni del Dirigente si precisa che
l'impresa è tenuta ad avere in cantiere tutta
la documentazione formalmente occorrente all'esatta
gestione del cantiere come per legge. Verranno per-
tanto impartite tutte le misure di sicurezza occor-
renti ad evitare interferenze con il passaggio.

L'RLS, prof. Alfonso Priori, precisa come i proble-
mi che stanno emergendo, sono frutto di uno
scollamento tra il Comune e le scuole ed
auspica una ripresa dei rapporti con un'infor-
mazione precisa, puntuale ed adeguata.

~~Il Presidente~~ **S.P.P.** del Consiglio di Istituto consiglia
che il personale che lavora sul cantiere abbia
un idoneo tesserino di riconoscimento riconoscibi-
le alle persone come le normative vigente.
Il Presidente del Consiglio di Istituto si riserva
di convocare un consiglio per le debite informa-
zioni per la trasparenza su questo avvenimento
in data odierna.

La Dirigente ribadisce che desidera essere

presenti oamente informata per ogni passaggio.

Alfredo Merello

Antonio Merello

Antonio Merello

Patrizio Pico

Alfonso Pisoni

Giuseppe Pizzelli

Stefano Pizzelli

Alfonso Pizzelli

----- 992